

Container Asyl Havert Stein

Moduleinheit mit 30 Container für 32 Personen umgerechnet vom Angebot

einmalige Zahlungen:

Arbeiten Bauseits :

Baunebenkosten		10.000,00 €
Schotterfeinschicht d= im Mittel 5 cm	100m ³ a 32€	3.200,00 €
Hausanschluss		5.000,00 €
<u>Zwischensumme :</u>		<u>18.200,00 €</u>
19% MwSt.		3.458,00 €
<u>Summe brutto</u>		<u>21.658,00 €</u>

Arbeiten durch Firma AMTRA (lt. Angebot) :

vorbereitende Tätigkeiten		8.043,00 €
Transport		9.566,00 €
Montage		11.293,00 €
Demontage		5.536,00 €
Rücktransport		9.566,00 €
Nacharbeiten		2.921,00 €
<u>Zwischensumme</u>		<u>46.925,00 €</u>
Pauschalzuschlag 7%		3.284,75 €
Summe netto		50.209,75 €
19% MwSt.		9.539,85 €
<u>Summe brutto</u>		<u>59.749,60 €</u>

Summe der einmaligen Zahlung bis Fertigstellung **81.407,60 €**

Mietkosten für 24 Monate, da die Container nicht der EnEV entsprechen, an Firma AMTRA (lt. Angebot) :

Mietobjekte		155.356,36 €
Pauschalzuschlag 7%		10.874,95 €
Summe netto		166.231,31 €
19% MwSt.		31.583,95 €

Summe der Mietkosten **brutto** **197.815,25 €**

Monatliche Mietkosten für 24 Monate excl. Nebenkosten **8.242,30 €**

Summe aller Kosten für 24 Monate excl. Nebenkosten **279.222,86 €**