

Kostenermittlung nach Gewerken

Kostenübersicht nach Gewerken Gemeinde Selfkant Projekt: Bauhof Wehr Investitionsmaßnahme: I-11-0089 Stand: 24.05.2022 Zuwendung für das Projekt in € (brutto): 478.500,00 € Haushaltsansatz (Ermächtigung): Projekt genehmigt am: 21.02.2022 in der Sitzung der/des Haushaltshaltsplan 2022 					
Bezeichnung	Kostenschätzung	Kostenberechnung	1. Kostenanschlag	2. Kostenanschlag	Kostenfeststellung
	Projektentwicklung	Leistungsverzeichnis	Submissionsergebnis	Nachtrag	Rechnung
		blau= Übernahme rot= Leistungsverzeichnis	blau= Übernahme rot= Submissionsergebnis	blau= Übernahme rot= Nachtrag	
300 Bauwerk/Baukonstruktion					
Abrissarbeiten					0,00 €
Rohbauarbeiten	128.878,42 €	151.898,74 €	144.992,48 €		71.512,31 €
Zimmererarbeiten	16.402,71 €	10.236,38 €	12.302,82 €		11.842,00 €
Dachdeckerarbeiten	51.711,80 €	78.106,25 €	70.702,96 €		67.887,52 €
Isolierarbeiten	0,00 €				0,00 €
Fassadenarbeiten	0,00 €				0,00 €
Fenster und Türen	11.716,22 €	21.003,50 €	15.038,15 €		15.038,15 €
Glaswand	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Innenputz	11.716,22 €	11.716,22 €	11.716,22 €		0,00 €
Außenputz	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Estricharbeiten	9.372,98 €	9.372,98 €	9.372,98 €		0,00 €
Fliesenarbeiten	23.432,44 €	23.432,44 €	23.432,44 €		0,00 €
Bodenbelagsarbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
Trockenbauarbeiten	9.372,98 €	9.372,98 €	9.372,98 €		0,00 €
Schreinerarbeiten/Innentüren	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
Schlosserarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Anstreicherarbeiten	9.372,98 €	9.372,98 €	9.372,98 €		0,00 €
Trennwandanlage	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		0,00 €
Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamt 300	289.976,75 €	342.512,47 €	324.304,01 €	0,00 €	166.279,98 €
400 Bauwerk Technische Anlagen					
Sanitärarbeiten	68.448,20 €		0,00 €		0,00 €
Heizungsarbeiten	0,00 €	150.066,49 €	150.066,49 €		0,00 €
Lüftungsanlage	0,00 €	62.424,16 €	62.424,16 €		0,00 €
Elektroinstallationen	0,00 €	70.587,81 €	70.587,81 €		0,00 €
Blitzschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Aufzug	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abnahmen/Inbetriebnahmen					0,00 €
Sonstiges Technik	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gesamt 400	68.448,20 €	283.078,46 €	283.078,46 €	0,00 €	0,00 €
600 Ausstattung					
Ausstattung (Möbel)	0,00 €				0,00 €
Gesamt 600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700 Baunebenkosten					
Architekten u. Ingenieurleistungen	50.000,00 €	25.905,87 €	21.449,32 €		0,00 €
TGA Ingenieursleistungen	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		26.630,71 €
Statik/Prüfstatik	0,00 €	1.094,13 €	5.550,68 €		1.094,13 €
Vermessung					0,00 €
Brandschutz					0,00 €
Arbeitsschutz					0,00 €
Weitere Gutachten					5.193,76 €
Gesamt 700	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	32.918,60 €
Sonderausgaben					
Sonderausgaben					0,00 €
Nebenkosten (Baustrom, Bauleistungsversicherung etc.)		526,93 €	526,93 €		0,00 €
Gesamt Sonderausgaben	0,00 €	526,93 €	526,93 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	408.424,95 €	676.117,86 €	657.909,40 €	0,00 €	199.198,58 €